

山亭区方舱隔离点项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|---------------------|----------------|---|----------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 山亭区方舱隔离点 | | | 主管部门 | 枣庄市山亭区住房和城乡建设局 | | |
| 项目实施单位 | | 枣庄市山亭区住房和城乡建设局 | | | 联系电话 | 8823596 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 8500 | 8500 | 8500 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 8500 | 8500 | 8500 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
| | | 其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 为预防新冠肺炎疫情蔓延，维护人民群众健康，计划建成方舱隔离点1600房间数。 | | | 通过实际建成方舱隔离点1644房间数，预防了新冠肺炎疫情蔓延，维护了人民群众健康。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 计划建成方舱隔离点隔离房间数 | ≥1600间 | 1644间 | 10 | 10 | — |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | — |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月6日完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 方舱隔离点建设资金成本 | ≤8500万元 | 8500万元 | 20 | 20 | — |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 预防新冠肺炎疫情蔓延，维护人民群众健康 | 有效预防 | 有效预防 | 15 | 15 | — |
| | | 可持续影响指标 | 推动改善人民群众医疗卫生设施建设 | 显著推动 | 有所推动 | 15 | 8 | 效益不显著 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | — |
| 总分 | | | 93 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。